

Compte rendu réunion publique du 23 septembre 2020 à 18h30

Sujet : renouvellement du réseau gaz rue Clémenceau

Présents :

- Monsieur le Maire, Monsieur Santos
- Monsieur Gérard -GRdF
- Madame Coqueron (DGS), Monsieur Tulpin (DST).

Monsieur Gérard présente la société et les différentes missions de la société GRdf .

Monsieur le Maire prend la parole et explique aux habitants qu'il regrette que pour des travaux de cette envergure, la réfection des chaussées ne soit pas prise en compte ni par GRdF, ni par la Métropole, alors qu'il est indéniable que ces travaux vont sérieusement dégrader le revêtement actuel, déjà en mauvais état.

Monsieur Gérard précise que le chantier durera du 28 septembre au 4 décembre pour la première tranche (place du Général De Gaulle jusqu'à la rue Jules ferry) et que la deuxième phase allant jusqu'à la rue Carnot débutera en février, les dates précises seront précisées tenant compte de la période hivernale.

Éléments de réponse aux diverses questions

- Les riverains intéressés par un branchement gaz doivent le faire savoir rapidement et utiliser pour tous renseignements le numéro suivant : 09/69/36/35/34 ou consulter le site [www. Grdf.fr](http://www.Grdf.fr)
- La rue Gambetta ne sera pas barrée et pourra continuer d'être utilisée normalement.
- La place de l'Europe sera ouverte temporairement le temps de la durée du chantier et permettra le stationnement de 28 véhicules.
- Les parkings Mainvaux, St Michel Jericho, Louise Michel et P4 (stade Picot) peuvent être aussi utilisés ;
- La voie montante sera ré ouverte tous les soirs et le week-end ;
- Des plaques métalliques seront posées sur les tranchées et devront être calées de façon à éviter toute nuisance sonore.
- Les heures de chantier s'étalent de 8h00 à 17h30 tous les jours, durant lesquels la route est fermée.
- En cas de problème ne pas hésiter à voir le chef de chantier ou à joindre les services de la mairie qui transmettront à M. le Maire ;
- La collecte des OM se fera normalement- le mardi pour les plastiques et cartons, le jeudi pour les containers.
- Les déviations et pré informations devront être installées en temps utiles de façon à éviter du trafic dans ce secteur.

Fin de la réunion à 20h30.